

PROVA NON ESTIMATA N°=1

FR



FR

Prima Prova

Il candidato effettui una lavorazione del tipo muratura con mattoni e malta premiscelata utilizzando i materiali messi a disposizione dalla Commissione (i mattoni utilizzati sono delle dimensioni di 12 cm x 25 cm H 6 cm). Le dimensioni dell'opera in muratura ad angolo per lato dovranno essere di 75 cm X 25 cm avente un'altezza di tre ordini di mattoni in orizzontale. La prova deve essere effettuata entro 20 minuti.

Seconda Prova

Il candidato effettui le operazioni di carico e scarico di materiali inerti, ipotizzando di trovarsi durante le ore diurne, su strada comunale urbana con carreggiata di larghezza libera e inferiore a 5,60 mt, predisponendo apposita segnaletica stradale di cantiere. L'intervento dovrà essere eseguito utilizzando i seguenti mezzi: autocarro (camion) e terna (pala frontale) entrambi già posizionati per iniziare le operazioni. La prova deve essere effettuata entro 20 minuti.

Aut. Fermo

FR

FR